

海伦市丰山乡人民政府文件



关于上报 2025 年度中央第一批衔接资金 丰山乡基础设施建设项目 绩效目标的函

市财政局：

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农〔2022〕194号）等文件要求，为有序推进全市中央财政衔接资金管理工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我乡申报的详细项目资金绩效目标设定情况如下：

1. 海伦市 2025 年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目。投入中央衔接资金 195.60 万元，计划为丰山乡丰收村修建水泥路 490m（3.5 米宽）；丰山乡丰荣村修建

水泥路 1380m (3.5 米宽); 丰山乡丰太村修建水泥路 1300m (3.5 米宽); 丰山乡丰义村修建 4 孔圆涵 1 座、过水桥涵路面 1 座、过水路面基防护 15m、警示标志牌 2 块、警示柱 26 根。项目建成后将改善村级人居环境, 便于农户出行及耕作。

2. 绩效目标: 计划为丰山乡丰收村修建水泥路 490m (3.5 米宽); 丰山乡丰荣村修建水泥路 1380m (3.5 米宽); 丰山乡丰太村修建水泥路 1300m (3.5 米宽); 丰山乡丰义村修建 4 孔圆涵 1 座、过水桥涵路面 1 座、过水路面基防护 15m、警示标志牌 2 块、警示柱 26 根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件, 提升道路安全防护水平, 解决群众出行“最后一公里”难题, 为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障, 助力乡村振兴战略落地见效。

附件: 2025 年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目绩效目标申报表

海伦市丰山乡人民政府

2025 年 1 月 10 日



绩效目标申报表

(2025年度)



项目名称	2025年度中央第一批衔接资金 丰山乡基础设施建设项目		项目负责人及电话	邹立飞15184510099
主管部门	海倫市乡村振兴局		实施单位	海倫市丰山乡人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：		195.60万元	
	其中：财政拨款		195.60万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水泥路修建里程	3000米
			修建4孔圆涵	1座
			修建过水桥涵路面	1座
			修建过水路面基防护	15 米
			设立警示柱	26根
			设立警示标志牌	2块
		质量指标	工程质量合格率	100%
			使用年限	≥5年
		时效指标	项目开工率	100%
			完工及时率	100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	改善农产品运输条件	显著提升
		社会效益指标	村屯村民出行便利性	显著提升
			道路通行安全系数	提高
			减少交通事故发生	显著
		环境效益指标		
		可持续影响指标	持续服务农村生产生活 and 乡村发展	优
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	村民满意度	≥98%
	其他需要说明问题			

关于 2025 年度中央第一批衔接资金 丰山乡基础设施建设项目绩效 目标审核情况的报告

市委农村领导小组：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行)〉的通知》(黑财农〔2019〕211号)、《黑龙江省财政厅等六部门关于印发〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知〉》(黑财规审〔2021〕13号)要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，由财政部门会同乡村振兴部门对海伦市丰山乡人民政府上报的 2025 年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目绩效目标进行了审核，现将审核结果报告如下：

海伦市丰山乡人民政府上报 2025 年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目计划投入中央衔接资金 195.60 万元，财政部门对项目绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当性、可行性进行了审核，审核结果为全部通过。

一、合规性审核

纳入年度计划的项目符合财政衔接资金支持范围，建立联农带农机制，符合区域发展实际。

二、完整性审核

绩效目标填报格式规范，内容完整、准确、详实，无缺项、错项。绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当地描述。

三、相关性审核

绩效目标与单位职能以及乡村振兴规划密切相关。绩效指标全面、充分、细化、量化，选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

四、适当性审核

预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。绩效目标与项目资金量、使用方向等相匹配，在既定资金规模下，绩效目标设定合理。

五、可行性审核

绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性充分。项目实施方案合理，项目实施单位的组织实施能力和条件充分，内部控制规范，风险控制准备到位，管理制度健全。

附件：绩效目标审核表



附件2

绩效目标审核表		
项目名称	2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目	195.80万元
审核内容	审核要点	审核得分: 100
一、合规性审核 (20分)		
合规性审核 (20 分)	纳入年度计划的项目资金是否符合区域发展实际。	20
二、完整性审核 (20分)		
规范完整性 (10 分)	绩效目标填报格式是否规范, 内容是否完整、准确、详实, 是否无缺项、错项。	10
明确清晰性 (10 分)	绩效目标是否明确、清晰, 是否能够反映项目主要情况, 是否对项目预期产出和效果进行充分、恰当的描述。	10
三、相关性审核 (20分)		
目标相关性 (10 分)	绩效目标与部门(单位)职能是否密切相关。	10
指标科学性 (10 分)	绩效指标是否全面、充分、细化、量化, 难以量化的, 定性描述是否充分、具体; 是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确的具体指标	10
四、适当性审核 (20分)		
绩效合理性 (10 分)	预期绩效是否显著, 是否符合行业正常水平或行业发展规律。	10
资金匹配性 (10 分)	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹, 在既定资金规模下, 绩效目标是否过高或过低; 或要完成既定绩效目标, 资金规模是否过大或过小。	10
五、可行性审核 (20分)		
实现可能性 (10 分)	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算, 实现的可能性是否充分	10
条件充分性 (10 分)	项目实施方案是否合理, 项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分, 内部控制是否规范, 风险防控是否准备到位, 管理制度是否健全。	10
综合评定等级	通过 (85分及以上) ☒ 不通过 (85分以下) ☐	
总体审核意见	通过	
审核单位	(单位盖章)	
审核时间	2025年6月5日	

海伦市财政局

关于 2025 年度中央财政衔接资金推进丰 山乡基础设施项目绩效目标的批复

海伦市丰山乡人民政府：

按照预算绩效管理有关要求，现对由海伦市永和镇人民政府报送的基础设施建设项目资金绩效目标予以批复（详见附件）。

附件：2025 年中央财政衔接资金丰山乡基础设施建设项目绩效目标表



绩效目标表

(2025年度)



项目名称	2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目		项目编码	
项目主管部门	海伦市乡村振兴局		是否衔接资金项目	是
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企业	否
资金申请起始年	2025年		资金申请结束年	2025年
预算单位	海伦市丰山乡人民政府		实施单位	海伦市丰山乡人民政府
项目负责人	邹立飞		项目负责人联系电话	15184510099
项目建设内容	丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根			
资金情况(万元)	资金分类	预算金额		
	年度资金总额:	195.60万元		
	其中:财政拨款	195.60万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水泥路修建里程	3000 米
			修建4孔圆涵	1座
			修建过水桥涵路面	1座
			修建过水路面基防护	15 米
			设立警示柱	26根
			设立警示标志牌	2块
		质量指标	工程质量合格率	100%
			使用年限	≥5年
		时效指标	项目开工率	100%
			完工及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益	改善农产品运输条件	显著提升
		社会效益	村屯村民出行便利性	显著提升
		社会效益	道路通行安全系数	提高
		社会效益	减少交通事故发生	显著
		环境效益指标		
		可持续发展指标	持续服务农村生产生活和乡村发展	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%

关于 2025 年度中央第一批衔接资金 丰山乡基础设施建设项目 中期绩效监控评价报告

按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》黑财农〔2021〕22号、《黑龙江省财政厅等六部门关于印发关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农〔2022〕194号）等文件要求，现对海伦市丰山乡人民政府关于 2025 年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目资金计划中期绩效监控评价，评价情况报告如下：

一、项目资金安排情况

海伦市丰山乡人民政府 2025 年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目资金计划投资 195.60 万元。

二、项目资金落实情况

（一）项目立项情况

根据海伦市预算指标下达设立，项目名称为2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目，资金计划预算 195.60万元。

（二）项目执行情况

1. 项目建设内容及规模：为丰山乡丰收村修建水泥路 490m（3.5 米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路 1380m（3.5 米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路 1300m（3.5 米宽）；丰山乡

丰义村修建 4 孔圆涵 1 座、过水桥涵路面 1 座、过水路面基防护 15m、警示标志牌 2 块、警示柱 26 根。截至目前已完成工程进度 75%，支付金额 86 万元。

2. 项目招投标：项目委托第三方黑龙江九方建筑工程有限公司在黑龙江省公共资源交易网发布公开招标，确定 1 个标段，于 2024 年 6 月 14 日开标确定中标单位之后签订施工合同。情况如下：

完成丰山乡丰收村修建水泥路 490m（3.5 米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路 1380m（3.5 米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路 1300m（3.5 米宽）；丰山乡丰义村修建 4 孔圆涵 1 座、过水桥涵路面 1 座、过水路面基防护 15m、警示标志牌 2 块、警示柱 26 根。

（三）项目绩效目标实施完成情况

经项目中期绩效监控评价审计，海伦市丰山乡人民政府开展的 2025 年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目正在有条不紊地进行着，前期主要完成：一是施工图设计，并出具施工设计图；二是项目招标控制价，并出具招标控制价报告（招标控制价报告等同于项目初设概算报告）；三是经财政评审，出具评审报告（确定最终项目招标预算金额）；四是制定补助资金管理办法；五是严格执行公开招标，签订了基础设施建设项目合同书，该项目预期基本能按合同工期完成。

三、绩效运行总体目标

（一）海伦市丰山乡人民政府开展的 2025 年度中央第

一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目，全年预计完成丰山乡丰收村修建水泥路 490m（3.5 米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路 1380m（3.5 米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路 1300m（3.5 米宽）；丰山乡丰义村修建 4 孔圆涵 1 座、过水桥涵路面 1 座、过水路面基防护 15m、警示标志牌 2 块、警示柱 26 根。

（二）项目（工程）建成后，将全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。

四、绩效指标情况

（一）产出指标

完成丰山乡丰收村修建水泥路 490m（3.5 米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路 1380m（3.5 米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路 1300m（3.5 米宽）；丰山乡丰义村修建 4 孔圆涵 1 座、过水桥涵路面 1 座、过水路面基防护 15m、警示标志牌 2 块、警示柱 26 根。

项目开工率 100%。

项目完工率 75%，目前正在实施中。

项目验收合格率 0%，目前正在实施中未进入完工验收阶段。

项目群众满意度 100%，目前正在实施中。

五、绩效目标实现需要做好以下几个方面的工作

通过对海伦市丰山乡人民政府开展的 2025 年度中央第

一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目中期绩效监控评价，一是对基础设施建设项目收支情况、预算执行管理、支出绩效及财政管理等方面的综合评价，总体执行进度适中，项目将于下半年完成支付。二是严格执行合同约定条款，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按项目要求高效运行。三是加快完成项目的实施，推进项目的工程进度。

海伦市丰山乡人民政府

2025年7月17日




绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称		2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目				项目负责人		邹立飞	
主管部门		海伦市乡村振兴局				实施单位		海伦市丰山乡人民政府	
资金情况（万元）		类别				年初预算数		6-7月执行数	预算执行率
		年度资金总额：				195.60万元		86万元	44%
		其中：财政拨款				195.60万元		86万元	44%
		其他资金							
年度总体目标		计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰柴村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	6-7月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	水泥路修建里程	3000米	1380米	3000米			
			修建4孔圆涵	1座	1座	1座			
			修建过水桥涵路面	1座	1座	1座			
			修建过水路面基防护	15 米	15 米	15 米			
			设立警示柱	26根	26根	26根			
			设立警示标志牌	2块	2块	2块			
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%			
			使用年限	≥5年	≥5年	≥5年			
		时效指标	项目开工率	100%	100%	100%			
			完工及时率	100%	100%	100%			
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	改善农产品运输条件	显著提升	显著提升	显著提升			
		社会效益指标	村屯村民出行便利性	显著提升	显著提升	显著提升			
			道路通行安全系数	提高	提高	提高			
			减少交通事故发生	显著	显著	显著			
		环境效益指标							
		可持续影响指标	持续服务农村生产生活和乡村发展	优	优	优			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥95%	≥98%			

绩效运行监控表
(2025年度)



项目名称		2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目			项目负责人		邹立飞	
主管部门		海伦市乡村振兴局			实施单位		海伦市丰山乡人民政府	
资金情况（万元）		类别				年初 预算 数	7-8月 执行数	预算执行率
		年度资金总额：				195.60万元	86.4	44%
		其中：财政拨款				195.60万元	86.4	44%
		其他资金						
年度总体目标		计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	7-8月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	水泥路修建里程	3000 米	1620米	3000 米		
			修建4孔圆涵	1座	已完成	1座		
			修建过水桥涵路面	1座	已完成	1座		
			修建过水路面基防护	15 米	已完成	15 米		
			设立警示柱	26根	已完成	26根		
			设立警示标志牌	2块	已完成	2块		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%		
			使用年限	≥5年	≥5年	≥5年		
		时效指标	项目开工率	100%	100%	100%		
			完工及时率	100%	100%	100%		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	改善农产品运输条件	显著提升	显著提升	显著提升		
		社会效益指标	村屯村民出行便利性	显著提升	显著提升	显著提升		
			道路通行安全系数	提高	提高	提高		
			减少交通事故发生	显著	显著	显著		
		环境效益指标						
		可持续影响指标	持续服务农村生产生活和乡村发展	优	优	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥95%	≥98%		

项目支出绩效评价表



一、基本情况					
项目名称		2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目			
项目单位		海伦市丰山乡人民政府			
项目负责人		邹立飞	电话	15184510099	
项目单位财务负责人		张立新	联系电话	18745517555	
项目预算数		195.60万元	全年执行数	172.4万元	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况		
	计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。		已完成丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。		
二、绩效评价情况					
指 题 标	二级指标	三级指标	评价分值	评价标准	评价得分
项目管理指标10分	项目管理指标	立项依据	3	项目方案等相关立项依据材料齐全得3分	3
		项目管理	2	建立《项目管理制度》得2分	2
	资金管理指标	财务制度	2	建立、健全财务制度并严格执行，会计核算规范 得2分	2
		资金使用	3	无虚列支出、支出依据不合规、截留、挤占、挪用现象得3分	3
产出指标50分	数量指标	水泥路修建里程	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
		修建4孔圆涵	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
		修建过水桥涵路面	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
		修建过水路面基防护	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
		设立警示柱	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
		设立警示标志牌	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
	质量指标	工程质量合格率	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
		使用年限	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
	时效指标	项目开工率	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
		完工及时率	4	完成得4分. 未完成扣2分	4
成本指标					
效果指标40分	经济效益指标	改善农产品运输条件	10	完成得10分，未完成扣5分	10
	社会效益指标	村屯村民出行便利性	10	完成得10分，未完成扣5分	10
		道路通行安全系数	5	完成得5分. 未完成扣2分	5
		减少交通事故发生	5	完成得5分. 未完成扣2分	5
	可持续影响指标	持续服务农村生产生活和乡村发展	10	完成得10分，未完成扣5分	10
服务对象满意度指标	村民满意度	10	满意度达到98%得10分, 未达到扣2分	8	
总分值			100		98
评价结果	优				

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目							
主管部门		海伦市乡村振兴局			实施单位	海伦市丰山乡人民政府			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。				已完成丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额	195.60万元	172.4万元	172.4万元	10	10	100%（按合同支付）	
		其中：当年财政拨款	195.60万元	172.4万元	172.4万元	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	水泥路修建里程		3000 米	3000 米	4	4	
			修建4孔圆涵		1座	1座	4	4	
			修建过水桥涵路面		1座	1座	4	4	
			修建过水路面基防护		15 米	15 米	4	4	
			设立警示柱		26根	26根	4	4	
			设立警示标志牌		2块	2块	4	4	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	4	4	
			使用年限		≥5年	≥5年	4	4	
		时效指标	项目开工率		100%	100%	4	4	
			完工及时率		100%	100%	4	4	
		成本指标							
	效益指标（40分）	经济效益指标	改善农产品运输条件		显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	村屯村民出行便利性		显著提升	显著提升	10	10	
			道路通行安全系数		提高	提高	5	5	
			减少交通事故发生		显著	显著	5	5	
		生态效益指标							
可持续影响指标		持续服务农村生产生活 和乡村发展		优	优	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度		≥98%	≥95%	10	8		
总分						100	98		

关于2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目名称为2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目，资金计划预算195.60万元，全年实际执行数172.4万元，该项目已完成并验收合格交付使用。

该项目计划建设内容及规模为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：

计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。

2. 项目阶段性目标：

（1）资金到位率100%

- (2) 预算执行率100%
- (3) 资金使用合规性100%
- (4) 实际完成率100%
- (5) 完成及时率100%
- (6) 质量达标率100%
- (7) 人口受益率 $\geq 98\%$
- (8) 整体满意度 $\geq 98\%$

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价的主要依据：

(1) 《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令729号）；

(3) 《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

(4) 《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）；

(5) 《关于印发〈地方财政管理绩效综合评价方案〉的通知》（财预〔2014〕45号）；

(6) 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

(7) 《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

(8) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）；

(9) 《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知黑财农〔2021〕185号；

(10) 预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；

(11) 部门职责相关规定；

(12) 国家相关法律、法规和规章制度；

(13) 其他相关资料。

3. 绩效评价指标和绩效评价指标体系

依据(财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）、《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知黑财农〔2021〕185号等文件，结合海伦市2025年度中央第一批衔接资金丰

山乡基础设施建设项目的实际情况制定绩效评价指标和绩效评价指标体系。

4. 项目绩效评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法和综合评价法等。根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法定量、定性进行分析。

5. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（二）绩效评价工作过程

1. 了解基本情况。了解项目实施的基本情况，项目资金拨付和使用情况，以及项目实际完成的情况。

2. 制定评价工作方案。在了解基本情况的基础上，拟订绩效评价工作方案，对项目概况和评价思路作出说明；对评价指标体系，包括指标定义，评价标准和评分细则做出规定；设计调查问卷，确定访谈提纲；对评价各阶段的时间做出安排。

3. 资料和数据采集。方案确定后，评价组开始从各方面采集基础数据，收集与项目确立有关的文件，项目财务管理和项目实施的制度资料、各项考核指标数值、指标完成的数值，以及项目实施所留的记录资料等。

4. 问卷调查。采用统计抽样方法，对项目相关人员、服务对象进行抽样问卷调查，了解相关人员对项目各方面的满意程度。

5. 数据核查统计。对所采集的资料和数据进行进一步分析和核实，并对回收的有效问卷进行满意度统计。

6. 撰写评价报告。在资料和数据采集、开展访谈、问卷调查以及核查统计的基础上，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据前期确定的评价指标体系，经过材料收集审核、现场调研，综合评价后，海伦市2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目预算支出方向合理，主要完成丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根。全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。

（二）评价结论

实施以上必要的审核程序后，对绩效评价项目实施总体性复核，整理评价资料，以三级复核后的审计证据为依据，根据审计证据得出评价结论，出具绩效评价报告。评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

海伦市2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目的绩效评价最终得分为98分，等级为优。

四、绩效评价指标分析情况

通过评价方案的实施以及绩效评价指标分析，并依据评价标准对各项指标作出评价，最终得出评分结果。

（一）项目立项指标，分值5分，实得5分。

1. 立项依据：分值2分，实得2分。

根据海伦市预算指标下达设立。

2. 项目申报、审核和资金分配：分值3分，实得3分。

①项目使用范围符合海伦市乡村振兴局财务管理办法和经费使用办法规定；②项目有明确的可计量的计划目标；③进行了必要的论证或保障措施完善可行；④项目申报、批复程序合规，资料齐全；⑤按照资金分配办法合理分配。

（二）资金管理和组织实施，分值5分，实得5分。

1. 资金管理：分值2分，实得2分。

项目执行海伦市财政局的有关财务管理制度。

资金到位率：预算资金195.60万元，实际到位172.4万元；

预算执行率：项目按计划完成并验收合格；

资金使用合规性：资金管理规范，能有效保障资金安全

2. 组织实施：分值3分，实得3分。

财务和项目管理规范性：相关项目管理制度健全的得2分；相关财务管理制度健全得1分。

（三）项目产出情况，分值50分，实得50分。

1. 实际完成率：分值20分，实得20分。

计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根，实际完成率100%。该指标反映项目实施进度情况。

2. 完成及时率：分值20分，实得20分。

在规定时间内完成计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根，该指标反映项目实施效率情况。

3. 质量达标率：分值10分，实得10分。

保质保量的完成计划为丰山乡丰收村修建水泥路490m（3.5米宽）；丰山乡丰荣村修建水泥路1380m（3.5米宽）；丰山乡丰太村修建水泥路1300m（3.5米宽）；丰山乡丰义村修建4孔圆涵1座、过水桥涵路面1座、过水路面基防护15m、警示标志牌2块、警示柱26根，并验收合格交付使用，未发现有投诉的现象，该指标反映项目实施质量情况。

（四）项目效益情况分值40分，实得38分。

1. 经济效益：分值10分，实得10分。

资金使用经济方面效果就是做好基础设施维护，养护得当，达到可持续发展使用。

2. 社会效益：分值20分，实得20分

资金使用社会方面效益就是全面改善项目涉及村屯的交通通行条件，提升道路安全防护水平，解决群众出行“最后一公里”难题，为农村产业发展、农产品运输和村民生产生活提供坚实保障，助力乡村振兴战略落地见效。

3. 整体满意度：分值10分，实得8分。

通过抽查服务人员进行调查问卷，满意度95%，低于预期98%。

五、项目运营情况

海倫市2025年度中央第一批衔接资金丰山乡基础设施建设项目预算资金195.60万元，截至绩效评价日完成实际支付项目资金172.4万元，按照规定用途合理合规的使用项目资金。

六、绩效评价结果应用建议

1. 财政部门结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在财政资金安排中的激励与约束机制。为准确把握财政政策效应、合理配置财政资源、有效控制财政风险提供参考依据。

2. 将评价项目绩效情况和存在的问题及相关建议反馈给项目负责人，督促其落实整改，以增强绩效评价工作约束力。强化项目单位绩效意识，提高财政资金使用效益，加强资金监控，提高项目管理水平。

七、其他需要说明的情况
无。

海伦市丰山乡人民政府

2025年8月27日



海 伦 市 财 政 局

海 伦 市 乡 村 振 兴 局

文 件

关于 2025 年度衔接项目资金绩效管理 工作开展和绩效评价结果的报告

市委农村工作领导小组：

按照《黑龙江省财政厅等五部门印发〈黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（黑财农（2024）152 号）文件要求，市财政局会同乡村振兴局认真组织开展 2025 年度衔接资金绩效管理工作，落实项目资金全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，现将绩效管理工作开展情况以及绩效评价结果汇报如下：

一、积极主动推动前期工作开展

预算资金申请单位根据年度项目计划，科学合理测算项目资金需求、设定项目资金绩效目标，行业主管部门加强对预算单位项目资金绩效目标设定指导，市财政局会同乡村振兴局对项目资金绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当

性、可行性进行审核，审核通过后下达项目资金绩效目标批复。

二、项目绩效运行监控

项目实施过程中，财政局会同乡村振兴局对 2025 年度衔接资金项目中，海伦市 2025 年中央衔接资金海伦市丰山镇基础设施项目通过调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式开展绩效运行监控。对项目资金实际执行与绩效目标进行对照跟踪，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

三、开展项目绩效自评

为进一步规范预算单位对财政资金支出的实施效果和资金使用效益自我评价工作，促使预算单位树立和强化"花钱必问效"的绩效理念，持续提高财政资金使用效益，对 2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评工作，进而督促预算资金申请单位及时总结经验、改进管理，促进预算单位不断提升预算绩效管理水平。

四、开展重点项目和重点区域资金绩效评价

为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，乡村振兴局会同财政局选取 2025 年中央衔接资金海伦市丰山镇基础设施项目，作为 2025 年度衔接推进乡村振兴重点项目和重点区域资金开展绩效评价。通过收集资料、核实情况、分析汇总、绩效评分，对项目立项依据、

内部控制制度建设情况、具体绩效指标完成情况、以及项目实施效果等进行绩效评价。强化项目绩效管理，促进预算申请单位提高项目资金的使用效益。

五、年度绩效管理工作成果

财政局会同乡村振兴局按照全面实施绩效管理要求，积极主动推动前期工作开展、加强项目绩效运行监控、开展绩效评价，全面落实项目资金全过程绩效管理，提高了项目资金使用效益；保证了巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目任务顺利实施；促进了预算资金申请单位及时总结经验、改进管理，不断提升预算绩效管理水平。



2025 年 12 月 10 日