

# 海伦市乡村振兴局文件

---

## 关于上报 2025 年度中省一批衔接资金 招标结余资金变更项目绩效目标的函

市财政局：

按照《黑龙江省财政厅等六部门关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022] 194号）等文件要求，为有序推进全市中央财政衔接资金管理工作，进一步提高资金使用效益，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我局申报的详细项目资金绩效目标设定情况如下：

1、海伦市 2025 年度中省一批衔接资金招标结余资金变更项目。投入中省一批衔接资金招标结余资金 696.504 万元，计划为向荣镇向辉村等 4 个乡镇 4 个村建设路边沟 17414 延长米、入户路 535 处、硬化路 1.565 公里，过道涵 12 道。基础设施项目建成后改善村屯环境，便于农户耕作。该项目出自 2025 年度乡村振兴项目库。

绩效目标：计划建设路边沟 17414 延长米、入户路 535 处、硬化路 1.565 公里，过道涵 12 道，预计受益户 350 户；项目开工率 100%，完工及时率 100%，验收合格率 100%，群众满意度 100%。

附件：2025 年度中省一批衔接资金招标结余资金变更项目绩效目标申报表

海伦市乡村振兴局

2025 年 6 月 7 日

附件1



绩效目标申报表  
(2025年度)

项目名称		2025年度中省一批衔接资金招标结余资金变更项目		项目编码				
项目主管部门		海伦市乡村振兴局		是否衔接资金项目		是		
是否属于涉农资金整合项目		否		项目是否补贴到人到企		否		
资金申请起始年		2025年		资金申请结束年		2026年		
预算单位		海伦市乡村振兴局		实施单位		海伦市乡村振兴局		
项目负责人		赵政宇		项目负责人联系电话		0455-5728018		
项目建设内容		计划建设路边沟17414延长米、入户路535处、硬化路1.565公里，过道涵12道						
资金情况（万元）		资金分类		预算金额				
		年度资金总额：		696.504				
		其中：财政拨款		696.504				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	目标1：计划建设路边沟17414延长米、入户路535处、硬化路1.565公里，过道涵12道 目标2：预计受益农户350户 目标3：项目开工率100%，完工及时率100%，验收合格率100%，群众满意度100%.....							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	建设过道涵			≥	12	
			建设路边沟			≥	17414	
			建设入户路			≥	535	
			建设水泥路			≥	1.565	
			验收合格率			≥	100%	
		质量指标						
		时效指标	项目开工率			≥	100%	
			完工及时率			≥	100%	
	成本指标							
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益农户			≥	350户	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥	100%		
	.....							

# 海伦市财政局

## 关于 2025 年度中省一批衔接资金招标结余 变更项目绩效目标的批复

海伦市乡村振兴局：

按照全面实施绩效管理有关要求，经市政府同意，现对你单位报送的 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目绩效目标予以批复（详见附件）。

附件：海伦市 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目绩效目标表



附件1

绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	2025年度中省一批衔接资金招标结余资金变更项目		项目编码			
项目主管部门	海伦市乡村振兴局		是否衔接资金项目	是		
是否属于涉农资金整合项目	否		项目是否补贴到人到企	否		
资金申请起始年	2025年		资金申请结束年	2026年		
预算单位	海伦市乡村振兴局		实施单位	海伦市乡村振兴局		
项目负责人	赵政宇		项目负责人联系电话	0455-5728018		
项目建设内容	计划建设路边沟17414延长米、入户路535处、硬化路1.565公里，过道涵12道					
资金情况(万元)	资金分类		预算金额			
	年度资金总额:		696.504			
	其中:财政拨款		696.504			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 计划建设路边沟17414延长米、入户路535处、硬化路1.565公里, 过道涵12道					
	目标2: 预计受益农户350户 目标3: 项目开工率100%, 完工及时率100%, 验收合格率100%, 群众满意度100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	建设过道涵	≥	12	
			建设路边沟	≥	17414	
			建设入户路	≥	535	
			建设水泥路	≥	1.565	
			验收合格率	≥	100%	
		质量指标				
		时效指标	项目开工率	≥	100%	
			完工及时率	≥	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益农户	≥	350户	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100%		

# 海 伦 市 财 政 局

# 海 伦 市 乡 村 振 兴 局

## 文件

### 关于 2025 年度中省一批衔接资金 招标结余资金变更项目绩效目标 审核情况的报告

市委农村工作领导小组：

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发〈财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）〉的通知》（黑财农[2019]211号）、《黑龙江省财政厅等六部门关于印发〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知〉》（黑财规审[2021]13号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，由财政部门会同乡村振兴部门对海伦市乡村振兴局上报的 2025 年度中省一批衔接资金招标结余资金变更项目绩效目标进行了审核，现将审核结果报告如下：

海伦市乡村振兴局上报 2025 年度中省一批衔接资金招标结余资金变更项目计划投入中央衔接资金 696.504 万元，财政部门对项目绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当

性、可行性进行了审核，审核结果为全部通过。

**一、合规性审核。**纳入年度计划的项目符合财政衔接资金支持范围，建立联农带农机制，符合区域发展实际。

**二、完整性审核。**绩效目标填报格式规范，内容完整、准确、翔实，无缺项、错项。绩效目标明确、清晰，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。

**三、相关性审核。**绩效目标与单位职能以及乡村振兴规划密切相关。绩效指标全面、充分、细化、量化，选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。

**四、适当性审核。**预期绩效显著，符合行业正常水平或事业发展规律。绩效目标与项目资金量、使用方向等相匹配，在既定资金规模下，绩效目标设定合理。

**五、可行性审核。**绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性充分。项目实施方案合理，项目实施单位的组织实施能力和条件充分，内部控制规范，风险防控准备到位，管理制度健全。

附件：绩效目标审核表



## 附件2

绩效目标审核表

项目名称	2025年度中省一批衔接资金招标结余资金变更项目	项目资金（万元）	696.504
审核内容	审核要点		审核得分 100
一、合规性审核（20分）			
合规性审核（20分）	纳入年度计划的项目是否符合资金支持范围，是否建立利益联结机制，是否符合区域发展实际。		20
二、完整性审核（20分）			
规范完整性（10分）	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。		10
明确清晰性（10分）	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。		10
三、相关性审核（20分）			
目标相关性（10分）	绩效目标与部门（单位）职能以及县级年度规划是否密切相关。		10
指标科学性（10分）	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。		10
四、适当性审核（20分）			
绩效合理性（10分）	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。		10
资金匹配性（10分）	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。		10
五、可行性审核（20分）			
实现可能性（10分）	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。		10
条件充分性（10分）	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防控是否准备到位，管理制度是否健全。		10
综合评定等级	通过（85分及以上） <input checked="" type="checkbox"/> 不通过（85分以下） <input type="checkbox"/>		
总体审核意见	通过		
审核单位	 		
审核时间	2025年6月8日		

## 绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称		2025年度中省一批衔接资金招标结余变更项目			项目负责人		赵宇				
主管部门		乡村振兴局			实施单位		乡村振兴局				
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率				
		年度资金总额:			696.504	696.504	100.00%				
		其中:财政拨款			696.504	696.504	100.00%				
		其他资金									
年度总体目标	目标1: 规划建设路边沟17414延长米、入户路535处、硬化路1.565公里, 过道涵12道 目标2: 预计受益农户350户 目标3: 项目开工率100%, 完工及时率100%, 验收合格率100%, 群众满意度100%										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注		
	产出指标	数量指标	过道涵	12道			100%				
			路边沟	17414延长米			100%				
			入户路	535处			100%				
			水泥路	1.565公里			100%				
		质量指标	验收合格率	≥100%			100%				
		时效指标	项目开工率	≥100%				100%			
			项目完工率	≥100%				100%			
	成本指标										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动受益户	≥350户				100%			
环境效益指标											
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%			100%					

## 绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称		2025年度中省一批衔接资金招标结余变更项目			项目负责人		赵宇				
主管部门		乡村振兴局			实施单位		乡村振兴局				
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率				
		年度资金总额:			696.504	696.504	100.00%				
		其中:财政拨款			696.504	696.504	100.00%				
		其他资金									
年度总体目标	目标1: 规划建设路边沟17414延长米、入户路535处、硬化路1.565公里, 过道涵12道 目标2: 预计受益农户350户 目标3: 项目开工率100%, 完工及时率100%, 验收合格率100%, 群众满意度100%										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注		
	产出指标	数量指标	过道涵	12道			100%				
			路边沟	17414延长米			100%				
			入户路	535处			100%				
			水泥路	1.565公里			100%				
		质量指标	验收合格率	≥100%			100%				
		时效指标	项目开工率	≥100%				100%			
			项目完工率	≥100%				100%			
		成本指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	带动受益户	≥350户				100%			
		环境效益指标									
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%			100%					

# 海伦市乡村振兴局文件

## 关于 2025 年度中省一批衔接资金招标结余 变更项目绩效自评报告

按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》黑财农[2021]22号、《黑龙江省财政厅等六部门关于印发关于进一步做好衔接及整合项目资金绩效管理有关工作的通知》（黑财农[2022]194号）等文件要求，现对海伦市乡村振兴局关于关于 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目资金绩效自评，评价情况报告如下：

### 一、项目资金安排情况

海伦市乡村振兴局 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目资金计划投资 696.504 万元。

### 二、项目资金落实情况

#### （一）项目立项批复情况

2025 年 6 月 9 日《海伦市人民政府关于 2025 年资金调整变更的批复》（海政函〔2025〕64 号），同意你局《关于

2025 年度资金变更的请示》（海乡振联字〔2025〕5 号）将 2025 年度中省一批衔接资金招标结余资金 696.504 万元，用于向荣镇向辉村等 4 个乡镇 4 个村基础设施建设项目。项目名称为海伦市 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目。

## （二）项目执行情况

项目建设内容及规模：为向荣镇向辉村等 4 个乡镇 4 个村建设路边沟 17414 延长米、入户路 535 处、硬化路 1.565 公里，过道涵 12 道。

现已全部完工，并验收合格。

## 三、绩效运行总体目标

（一）海伦市乡村振兴局 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目，全年预计完成向荣镇向辉村等 4 个乡镇 4 个村建设路边沟 17414 延长米、入户路 535 处、硬化路 1.565 公里，过道涵 12 道。

（二）项目（工程）建成后，将加强村屯卫生治理，改善人居环境，提高人民群众生活幸福感，受益农户 350 户。

## 四、绩效指标情况

### （一）产出指标

完成向荣镇向辉村等 4 个乡镇 4 个村建设路边沟 17414 延长米、入户路 535 处、硬化路 1.565 公里，过道涵 12 道，受益农户 350 户。

项目开工率 100%。

项目完工率 100%。

项目验收合格率 100%。

项目群众满意度 100%。

海伦市乡村振兴局  
2025年12月15日



附件4

绩效目标自评表 (2025年度)								
项目名称		2025年度中省一批衔接资金招标结余变更项目		项目负责人及电话		赵政宇 0455-5723148		
主管部门		农业农村局		实施单位		乡村振兴局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	696.504	696.504	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	696.504	696.504	10	100%	-	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 计划建设路边沟12932延长米、入户路243处、水泥路1.5公里, 购置农机具6台套 目标2: 预计受益农户250户 目标3: 项目开工率100%, 完工及时率100%, 验收合格率100%, 群众满意度100%			目标1: 计划建设路边沟12932延长米、入户路243处、水泥路1.5公里, 购置农机具6台套 目标2: 预计受益农户250户 目标3: 项目开工率100%, 完工及时率100%, 验收合格率100%, 群众满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建过道涵	10	10	10	10	
			新建路边沟	10	10	10	10	
			新建入户路	10	10	10	10	
			新建水泥路	10	10	10	10	
			项目验收合格	10	10	10	10	
		时效指标	项目完成及	10	10	10	10	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人口户	20	20	20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	20	20	20		
总分				100				

# 海伦市财政局

# 文件

# 海伦市乡村振兴局

## 关于 2025 年度衔接项目资金绩效管理 工作开展和绩效评价结果的报告

市委农村工作领导小组：

按照《黑龙江省财政厅等五部门印发〈黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法〉的通知》（黑财农〔2024〕152号）文件要求，市财政局会同乡村振兴局认真组织开展 2025 年度衔接资金绩效管理工作，落实项目资金全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，现将绩效管理工作开展情况以及绩效评价结果汇报如下：

### 一、积极主动推动前期工作开展

预算资金申请单位根据年度项目计划，科学合理测算项目资金需求、设定项目资金绩效目标，行业主管部门加强对预算单位项目资金绩效目标设定指导，市财政局会同乡村振兴局对项目资金绩效目标的合规性、完整性、相关性、适当

性、可行性进行审核，审核通过后下达项目资金绩效目标批复。

## 二、项目绩效运行监控

项目实施过程中，财政局会同乡村振兴局对 2025 年度衔接资金项目中，海伦市 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目通过调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式开展绩效运行监控。对项目资金实际执行与绩效目标进行对照跟踪，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

## 三、开展项目绩效自评

为进一步规范预算单位对财政资金支出的实施效果和资金使用效益自我评价工作，促使预算单位树立和强化“花钱必问效”的绩效理念，持续提高财政资金使用效益，对 2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效自评工作，进而督促预算资金申请单位及时总结经验、改进管理，促进预算单位不断提升预算绩效管理水平。

## 四、开展重点项目和重点区域资金绩效评价

为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，乡村振兴局会同财政局选取海伦市 2025 年度中省一批衔接资金招标结余变更项目，作为 2025 年度衔接推进乡村振兴重点项目和重点区域资金开展绩效评价。通过收集资料、核实情况、分析汇总、绩效评分，对项目立项依

据、内部控制制度建设情况、具体绩效指标完成情况、以及项目实施效果等进行绩效评价。强化项目绩效管理，促进预算申请单位提高项目资金的使用效益。

### 五、年度绩效管理工作成果

财政局会同乡村振兴局按照全面实施绩效管理要求，积极主动推动前期工作开展、加强项目绩效运行监控、开展绩效评价，全面落实项目资金全过程绩效管理，提高了项目资金使用效益；保证了巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目任务顺利实施；促进了预算资金申请单位及时总结经验、改进管理，不断提升预算绩效管理水平。



2025年12月30日